EnergECO33
Chauffage · Climatisation · Eau chaude sanitaire

Compte rendu d'intervention

mardi 25 février 2025 13h00

EnergECO 33
705 Av. de l'Aérodrome
33260 La Teste-de-Buch
Tél. : 05 56 22 13 61 - email : energeco33@gmail.com
N° SIRET : 53884919100043

Nom Client : **SARL LES COSTUMES D'ALEXANDRE - ENSEIGNE DEVRED**

Matériel	Référence	N° de série	Date	Fluide
U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN	RXS50LBVNA	5007625	01-16	R410A/1.7Kg
U.I. CASSETTE	FCQG50FVEB	J022336	01-16	
U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN	RXS50L2V1B	4009510	01-16	R410A/1,7Kg
U.I. CASSETTE	FCQG50FEB	J022151	01-16	

Opérations effectuées - visite d'entretien
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure
Contrôle du condenseur et du filtre (nettoyage si nécessaire)
Relevé des T° de soufflage chauffage (E/S d'air ou d'eau du condenseur)
Relevé des T° de soufflage froid (E/S d'air ou d'eau du condenseur)
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire)
Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur
Vérification fonctionnelle du dispositif d'inversion de cycle (si équipé)
Vérification des connexions électriques
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique

Observations : Relevés températures installations :
Ext 16°<13°. Mode CH 23°>45°

Signature client

Signature prestataire