EnergECO33
Chauffage · Climatisation · Eau chaude sanitaire

Compte rendu d'intervention

vendredi 31 mai 2024 10h30

EnergECO 33
705 Av. de l'Aérodrome
33260 La Teste-de-Buch
Tél. : 05 56 22 13 61 - email : energeco33@gmail.com
N° SIRET : 53884919100043

Nom Client : **LUEZ**

Matériel	Référence	N° de série	Date	Fluide
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN	ERLQ008CAV3	J118470	12-16	R410A/1.6Kg
U.I. PLANCHER CHAUFFANT + ECS	EHVH08526CB9W	4705835	02-17	
U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN	RXM42N2V1B	J000721	09-18	R32/1.1Kg
U.I. SPLIT	FTXM42M2V1B	J034649	09-18	

Constat
Éléments présents : Aquastats de sécurité, Pot à boues, Vanne d'arrêt, Évacuation soupape de sécurité
Unités intérieures : Bon - Unités extérieures : Bon

Observations : RAS.

Opérations effectuées - visite d'entretien
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure
Contrôle du condenseur et du filtre (nettoyage si nécessaire)
Relevé des T° de soufflage chauffage (E/S d'air ou d'eau du condenseur)
Relevé des T° de soufflage froid (E/S d'air ou d'eau du condenseur)
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire)
Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur
Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé)
Vérification fonctionnelle du dispositif d'inversion de cycle (si équipé)
Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s)
Vérification des connexions électriques
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique

Observations : RAS pour l'entretien PAC AIR/EAU.

Relevés températures installation mono split.
Ext 17°<13°. Mode FR 22°<10°

Signature client

EnergECO 33 - SARLU PERRET
705 Avenue de l'Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH
05 56 22 13 61
SIRET : 538 849 191 000 43

Signature prestataire