EnergECO33
Chauffage · Climatisation · Eau chaude sanitaire

Compte rendu d'intervention

mardi 26 novembre 2024 08h30

EnergECO 33
705 Av. de l'Aérodrome
33260 La Teste-de-Buch
Tél. : 05 56 22 13 61 - email : energeco33@gmail.com
N° SIRET : 53884919100043

Nom Client : **Pierre Emmanuel MERCIER**

Matériel	Référence	N° de série	Date	Fluide
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN	ERLQ004CAV3	J104339	06-15	R410A/1.45Kg
U.I. PLANCHER CHAUFFANT + ECS	EHVH04S18CB3V	1501095	07-15	

Opérations effectuées - visite d'entretien
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire)
Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur
Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé)
Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s)
Vérification des connexions électriques
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique

Observations : RAS entretien 2024

Signature client

Signature prestataire